

كشف حول المشاريع

الملاحظات	الخطة التمويلية			الكلفة (أ.د)	المشروع	
	مساهمات أخرى	قرض	تمويل ذاتي			
المشاريع المتواصلة						
تم تخصيص اعتماد إضافي وتأجيله إلى سنة 2019				18,000	18,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
مستحقات مصممين بصدد انجاز الدراسات				40,000	40,000	دراسات أخرى
مشروع تم إقراره في إطار تنقيح المخطط				250,000	250,000	اقتناء عقارات
تم الانجاز		175,000	200,000		375,000	تعبيد الطرقات
تم تغيير البرنامج الوظيفي للمشروع حيث سيقع التدخل بساحة الشهداء				30,000	30,000	تهيئة المساحات الخضراء
تم الانجاز				25,000	25,000	أشغال الصيانة بالمسلك
تم الانجاز	207,000				207,000	أشغال التهيئة بالملاعب البلدي
المشاريع الجديدة						
اعتماد إضافي للاعتماد المبرمج سنة 2018 : تمت المصادقة من قبل المجلس البلدي على مبدأ المراجعة وتعيين مكتب دراسات قبل الشروع في الجلسات التشاركية				22,000	22,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
في مرحلة إعداد ملف الاستشارة				10,000	10,000	دراسة مخططات المرور
اعتماد مخصص لمصممي المشاريع المبرمجة				50,000	50,000	دراسات أخرى

تم الإذن بالتزود				15,000	15,000	برامج وتجهيزات إعلامية مختلفة
بلغت نسبة الانجاز 75 %				20,000	20,000	أشغال التعهد والصيانة (البناءات الإدارية)
تم الانجاز				76,000	76,000	اقتناء معدات النظافة والطرق
تم الانجاز				75,000	75,000	اقتناء سيارة
				12,000	12,000	اقتناء معدات مختلفة
تم تعيين المقاوله : في مرحلة إبرام الوثائق التعاقدية				100,000	100,000	التنوير العمومي
تم الإذن بانطلاق الأشغال بداية من 10 سبتمبر 2019	200,000	439,000		361,000	1.000,000	تعبيد الطرقات
يتم التزود بالخرسانة الاسفلتية والمواد المقطعية لإصلاح الطرقات : في مرحلة الانجاز(80 %)				150,000	150,000	صيانة الطرقات
اعتماد إضافي تم تخصيصه في إطار تنقيح المخطط : فتح العروض يوم 2019/9/25 .				370,000	370,000	
اعتماد تم تخصيصه في إطار تنقيح المخطط : فتح العروض يوم 2019/9/26 .		110,000		400,000	510,000	تهيئة وتبليط ساحة الشهداء والأنهج المحيطة بها
				20,000	20,000	تهيئة وصيانة المقابر
اعتماد إضافي للاعتماد المبرمج سنة 2018				10,000	10,000	تهيئة المساحات الخضراء
بلغت نسبة الانجاز 60 %				20,000	20,000	صيانة المنشآت الرياضية
تم الانجاز				35,000	35,000	أشغال الصيانة بالمسلخ
تم تخصيص اعتماد إضافي ب 60 أد في إطار تنقيح المخطط : تم تعيين المقاوله : في مرحلة إبرام الوثائق التعاقدية				30,000	30,000	أشغال الصيانة والتعهد بالأسواق
				60,000	60,000	

رأس الجبل في : 24 سبتمبر 2019