

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021

الولاية : بنزرت

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	التكلفة الأولية (بالدينار)	التكلفة المحبنة (بالدينار)	الخطة التمويلية						تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدات استثنائية	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	طلب عروض او الإستشارات او ايام الصلقة	في طور الإنجاز	منجز	مشاريع موزعة	مشاريع مغلقة	الإنجاز % العادي	الإعتمادات المستهلكة ( بالدينار )	الإنجاز % العادي (**)	ملاحظات ( القبول الوقي / القبول النهائي / ختم صفة / قسح صفة/ تعطل الاجاز / تحيين برنامج/ تاجيل البرمجة لسنة لاحقة / ضم المشروع لمشروع اخر / الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ,,,, الخ )
						مساعدات غير موظفة	مساعدات استثنائية	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	طلب عروض او الإستشارات او ايام الصلقة																
1	رأس الجبل	تعميد طرقات	2016	770,000	761,000	473,000	150,000	138,000													1			100%	761,000	100%	تمّ ختم الصفة و خلاص المغفولة في كامل مستحقها
2	رأس الجبل	صيانة الطرقات	2016	74,900	74,900																1			100%	74,900	100%	
3	رأس الجبل	تهيئة وصيانة شبكة التوزيع العمومي	2016	15,000	11,265																1			100%	11,265	100%	
4	رأس الجبل	تعمد وصيانة البناءات الإدارية	2016	70,000	70,000																1			100%	70,000	100%	
5	رأس الجبل	بناءات إدارية	2016	400,000	370,000																1			100%	370,000	100%	تمّ ختم الصفة و خلاص المغفولة في كامل مستحقها
6	رأس الجبل	تعمد وصيانة الاسواق	2016	33,000	6,000																1			100%	6,000	100%	
7	رأس الجبل	اقتناء معدات ومنظومات اعلامية	2016	15,120	15,120																1			100%	15,120	100%	
8	رأس الجبل	اقتناء معدات نظافة وطرقات	2016	110,000	62,500																1			100%	62,500	100%	
9	رأس الجبل	اقتناء معدات	2016	10,000	9,175																1			100%	9,175	100%	
10	رأس الجبل	اقتناء وسائل نقل	2016	65,000	67,500																1			100%	67,500	100%	
11	رأس الجبل	تعمد وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية	2016	20,000	17,244																1			100%	17,244	100%	
12	رأس الجبل	دراسات	2016	15,000	15,000																1			100%	15,000	100%	
13	رأس الجبل	تهيئة وتوسيع دار الشباب	2016	150,000	150,000												150,000				1			100%	150,000	100%	
14	رأس الجبل	تهيئة ملعب بلدي	2016	10,000	5,000												5,000				1			100%	5,000	100%	
		<b>مجموع 2016</b>		<b>1,758,020</b>	<b>1,634,704</b>	<b>473,000</b>	<b>150,000</b>	<b>138,000</b>									<b>155,000</b>				<b>14</b>				<b>1,634,704</b>		
1	رأس الجبل	دراسة مخطط المرور	2017	20,000	0																1						تم إلغاء المشروع
2	رأس الجبل	دراسات أخرى	2017	25,000	25,000																1			100%	25,000	100%	
3	رأس الجبل	اقتناء معدات ومنظومات اعلامية	2017	10,000	10,000																1			100%	10,000	100%	
4	رأس الجبل	تعمد وصيانة البناءات الإدارية	2017	30,000	14,000																1			100%	14,000	100%	
5	رأس الجبل	اقتناء وسائل نقل	2017	40,000	33,000																1			100%	33,000	100%	
6	رأس الجبل	تعميد الطرقات	2017	400,000	249,956																1			100%	249,956	100%	تم ختم الصفة
7	رأس الجبل	تعمد وصيانة الطرقات	2017	50,000	27,000																1			100%	27,000	100%	
8	رأس الجبل	تعمد وصيانة المنشآت الرياضية	2017	7,000	3,000																1			100%	3,000	100%	
9	رأس الجبل	تعمد وصيانة الاسواق البلدية	2017	30,000	3,000																1			100%	3,000	100%	
		<b>مجموع 2017</b>		<b>612,000</b>	<b>364,956</b>	<b>115,000</b>	<b>131,000</b>	<b>118,956</b>													<b>8</b>				<b>364,956</b>		
1	رأس الجبل	دراسات أخرى	2018	82,000	10,000																1			100%	10,000	100%	
2	رأس الجبل	برامج وتجهيزات اعلامية مختلفة	2018	10,000	10,000																1			100%	10,000	100%	
3	رأس الجبل	أنشغال التعمد والصيانة (البناءات الإدارية)	2018	13,000	13,000																1			100%	13,000	100%	
4	رأس الجبل	اقتناء معدات النظافة و الطرقات	2018	102,100	102,100																1			100%	102,100	100%	
5	رأس الجبل	اقتناء معدات مختلفة	2018	5,000	5,000																1			100%	5,000	100%	
6	رأس الجبل	تعميد الطرقات	2018	400,000	322,284																1			100%	322,284	100%	تم الاستلام النهائي للأشغال
7	رأس الجبل	صيانة الطرقات	2018	55,000	55,000																1			100%	55,000	100%	
8	رأس الجبل	تهيئة المساحات الخضراء	2018	10,000	10,000																1						تم إلغاء المشروع في إطار نتيج المخطط لاقتناء عقار الذي تم انجازه سنة 2019
9	رأس الجبل	تهيئة مجسم	2018	30,000	30,000																1						تم إلغاء المشروع في إطار نتيج المخطط لاقتناء عقار الذي تم انجازه سنة 2019
10	رأس الجبل	صيانة المنشآت الرياضية	2018	15,000	15,000																1			100%	15,000	100%	
11	رأس الجبل	بناء محلات تجارية	2018	530,000	530,000																1						تم إلغاء المشروع في إطار نتيج المخطط لاقتناء عقار وتعميد طرقات الذي يصدق الاجاز سنة 2020 كمشروع يتواصل من سنة 2019
12	رأس الجبل	أنشغال الصيانة بالمساح	2018	15,000	15,000																1			100%	15,000	100%	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021

الولاية : بنزرت

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	التكلفة الأولية (بالدينار)	التكلفة المحبنة (بالدينار)	الخطة التمويلية						تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدات استثنائية	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	طلب عروض او في طور الإستشارات او ايدام الصلقة	في طور الإنجاز	منجز	مشاريع مزمجة	مشاريع مفعلة	الإجتاز % العادي	الإجتاز المستهلكة (بالدينار )	الإجتاز % العادي (**)	ملاحظات ( القبول الوتقي / القبول النهائي / ختم صلقة / قسح صلقة/تعطل الاجاز / تحيين برنامج/تاجيل البرمجة لسنة لاحقة /ضم المشروع لمشروع اخر/ الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ,,,,, الخ )			
						مساعدات استثنائية	مساعدة غير موظفة	مساعدات استثنائية	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات																	طلب عروض او في طور الإستشارات او ايدام الصلقة	في طور الإنجاز	منجز
13	رأس الجبل	أشغال الصيانة والتعمد بالأسواق	2018	13,000	13,000																1			100%	13,000	100				
14	رأس الجبل	أشغال التهيئة بالملاعب البلدي	2018	199,000	203,000					199,000												1			100%	199,000	100	تم طلب الاستلام النهائي للأشغال		
15	رأس الجبل	بناء قسم الحالة المدنية	2018	750,000	750,000																	1						كان مزمجا سنة 2017 وتم العزله في إطار تنقيح المخطط فبمقتضى لائحة عقر وضبط لتسييد طرفات التي تم اعزازه سنة 2020 كمشروع متواصل من سنة 2019		
16	رأس الجبل	توسيع قسمر البلدية	2018	451,000	500,000																	1						تم إلغاء المشروع في إطار تنقيح المخطط آتية وتقليط مساحة للبناء الذي بصدد الإجتاز سنة 2020 كمشروع متواصل من سنة 2019		
		<b>مجموع 2018</b>		<b>2,579,384</b>	<b>2,733,100</b>					<b>199,000</b>			<b>122,284</b>	<b>200,000</b>	<b>2,009,100</b>						<b>11</b>	<b>5</b>			<b>759,384</b>					
1	رأس الجبل	إقتناء عقرات	2019	700,000	700,000																				100%	700,000	100	عقر مخصص لتهيئة سوق النواب حيث أن مكثها الحالي لم يعد متناسبا		
2	رأس الجبل	دراسة أملة التهيئة العمرانية	2019	40,000	40,000																	1						تم إجراء استشارة لتعيين مكتب دراسات لإعداد تقرير مبررات المراجعة		
3	رأس الجبل	دراسات أخرى	2019	17,000	17,000																				100%	17,000	100			
4	رأس الجبل	دراسة مخططات المرور	2019	10,000	10,000																				100%	10,000	100	تم إنجاز المخطط في إطار لجنة فنية تضم مختلف الأطراف المعنية بالمرور		
5	رأس الجبل	برامج وتجهيزات إعلامية مختلفة	2019	14,000	14,000																				100%	14,000	100			
6	رأس الجبل	أشغال التعمد والصيانة (البنائات الإدارية)	2019	17,000	17,000																				100%	17,000	100			
7	رأس الجبل	إقتناء معدات النظافة والطرفات	2019	52,000	52,000																				100%	52,000	100			
8	رأس الجبل	إقتناء معدات مختلفة	2019	12,000	12,000																				100%	12,000	100			
9	رأس الجبل	التوزيع العمومي	2019	67,000	67,000																				100%	67,000	100			
10	رأس الجبل	تعميد الطرقات	2019	57,240	793,000									200,000	57,240										100%	728,000	100			
11	رأس الجبل	صيانة الطرقات	2019	105,000	105,000																				100%	105,000	100			
12	رأس الجبل	صيانة الطرقات	2019	453,000	453,000																				100%	453,000	100	تم الاستلام الوتقي للأشغال		
13	رأس الجبل	تهيئة وتقليط مساحة الشهداء والأهيج المحيطة بها	2019	380,000	491,000									111,000	380,000										100%	491,000	100	تم الاستلام الوتقي للأشغال		
14	رأس الجبل	تهيئة المساحات الخضراء	2019	40,000	40,000																				100%	10,000	50			
15	رأس الجبل	تهيئة وصيانة المقابر	2019	20,000	20,000																							تم إنجاز جزء من الأشغال من قبل مؤسسة محدثة ولم يتم استلامه لعدم احترام المواصفات الفنية .		
16	رأس الجبل	صيانة المنشآت الرياضية	2019	18,000	18,000																				100%	18,000	100			
17	رأس الجبل	أشغال الصيانة بالملصخ	2019	35,000	35,000																				100%	35,000	100			
18	رأس الجبل	أشغال الصيانة والتعمد بالأسواق	2019	94,000	94,000																				100%	94,000	100			
		<b>مجموع 2019</b>		<b>2,978,000</b>	<b>2,760,000</b>								<b>646,760</b>	<b>200,000</b>	<b>2,131,240</b>						<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,813,000</b>					
1	رأس الجبل	تعميد طرقات	2020	137,000	845,000									300,000	137,000											11%	98,000	25		
2	رأس الجبل	تعميد طرقات بمنطق التوسعة	2020	240,000	240,000																									
3	رأس الجبل	صيانة الطرقات	2020	123,000	147,000																									
4	رأس الجبل	تأهيل وتمديد شبكة التوزيع العمومي	2020	50,000	50,000																								في مرحلة الاستشارة	
5	رأس الجبل	تهيئة وصيانة المقابر	2020	20,000	20,000																								مشروع ملغي في إطار تعديل الميزانية	
6	رأس الجبل	صيانة المنشآت الرياضية	2020	2,000	2,000																					100%	2,000	100	تم التتقيص في الاعضادات في إطار تنقيح البرنامج	
7	رأس الجبل	أشغال التهيئة بالملصخ البلدي	2020	4,000	4,000																					100%	4,000	100	تم التتقيص في الاعضادات في إطار تنقيح البرنامج	
8	رأس الجبل	تهيئة سوق النواب ( بمنطق التوسعة )	2020		300,000																								تم ابراج الأشغال ضمن ملف لزمة المعاليم حيث يتحمل المستلزم كلقتها وتم تخصيص التمويل الذاتي لأشغال الصيانة بالأسواق	
9	رأس الجبل	أشغال الصيانة والتعمد بالأسواق	2020	489,000	489,000																								تم تحويل الاعضادات لفائدة أشغال الصيانة بالأسواق وتأجيل هنا	
10	رأس الجبل	صيانة البنائات الإدارية	2020	60,000	60,000																								تم تحويل الاعضادات لفائدة أشغال الصيانة بالأسواق وتأجيل هنا المشروع	
11	رأس الجبل	برامج وتجهيزات اعلامية	2020	10,000	10,000																					100%	10,000	100		
12	رأس الجبل	إقتناء معدات مختلفة	2020	5,000	5,000																					100%	5,000	100		
13	رأس الجبل	إقتناء وسائل النقل	2020	90,000	90,000																								تم إلغاء المشروع في إطار تنقيح الميزانية	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للإستثمار لسنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021

الولاية : بنزرت

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	التكلفة الأولية (بالدينار)	التكلفة المحبنة (بالدينار)	الخطة التمويلية								تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موافقة	مساعدات استثنائية	مساعدة موافقة	مصادر أخرى	مصادر أخرى	مرحلة الإيجاز (*)				الإيجاز % المعادي	الإيجاز % المعالي (**)	ملاحظات ( القبول الوتسي / القبول النهائي / ختم صفقة / قسح صفقة/تعطل الاجاز / تحيين برنامج/تاجيل البرمجة لسنة لاحقة /ضم المشروع لمشروع اخر/ الغاء مشروع مع ذكر الاسباب ..... الخ )
						مشاريع مفعلة	مشاريع موقعة	منجز	في طور الإيجاز	في طور الإستثمارات او طلب عروض او فرز العروض او اداء الصفقة	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مصادر أخرى								مصادر أخرى	مصادر أخرى					
14	رأس الجبل	الدراسات	2020	50,000	50,000									50,000								1		90	10,000	20%	
		<b>مجموع 2020</b>		<b>2,012,000</b>	<b>2,065,500</b>									<b>1,040,000</b>	<b>300,000</b>	<b>432,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		
1	رأس الجبل	تعميد طرقات وتهيئة أرصفة	2021	350,000	364,000								14,000	200,000	150,000							1					
2	رأس الجبل	صيانة الطرقات	2021	145,000	89,000										89,000								1				
3	رأس الجبل	صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار	2021	5,000	5,000								5,000		5,000							1					
4	رأس الجبل	أنغال التلبيط والتهيئة بالمدينة العتيقة	2021	250,000	250,000								118,000		132,000												
5	رأس الجبل	صيانة المنشآت الرياضية	2021	30,000	9,500								9,500									1					
6	رأس الجبل	أنغال الصيانة والتعميد بالأسواق	2021	9,000	9,000								9,000									1					
7	رأس الجبل	صيانة البنايات الإدارية	2021	50,000	8,000								8,000									1					
8	رأس الجبل	برامج وتجهيزات إعلامية	2021	20,000	20,000								20,000											100			
9	رأس الجبل	اقتناء معدات مختلفة	2021	10,000	10,000								10,000											100	3,118	31%	
10	رأس الجبل	اقتناء معدات النظافة والطرقات	2021	200,000	260,000								260,000									1					
11	رأس الجبل	دراسة مثال التهيئة العمرانية (قسط تكميلي )	2021	30,000	30,000								30,000														
12	رأس الجبل	الدراسات	2021	50,000	85,000								85,000											80			
		<b>مجموع 2021</b>		<b>1,149,000</b>	<b>1,139,500</b>								<b>563,500</b>	<b>200,000</b>	<b>376,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
		<b>المجموع العام للبلدية</b>		<b>9,928,620</b>	<b>9,569,044</b>								<b>5,768,340</b>	<b>981,000</b>	<b>1,458,000</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>354,000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5,572,044</b>

(\*) ضع رقم 1 في الخلية المناسبة

(\*\*) حصلة قسمة الاعتمادات المستهلكة على التكلفة المحبنة للمشروع