

**مذكرة تفسيرية حول تنفيذ
البرنامج الاستثماري السنوي
2021**

تم الشروع في إنجاز الدراسات الخاصة بمشاريع تعبيد وتبليط وصيانة طرقات المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2021 في بداية السنة إلا أنه حصل تأخير بسبب الظروف الاستثنائية الأمر الذي تسبب في تأخير الإعلان عن طلب العروض إلى موعد شهر سبتمبر 2021 . كما تم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالمشاريع المتواصلة من البرنامج السابق في بداية هذه السنة لاستكمال إنجاز المشاريع التي انطلقت خلال السنة المنقضية إلا أن الإجراءات الاستثنائية الناتجة عن التوقي من انتشار جائحة فيروس كورونا سببت في تعطل إنجاز الدراسات والأشغال نتيجة إجراءات الغلق ومنع الجولان حيث أن نسق الانجاز تأثر بسبب تلك العوامل .

وقد أمكن التوصل إلى التقدم في الانجاز إلى حد 31 ديسمبر 2021 وفقا للملحوظات المضمنة بالجدول التالي :

الملاحظات	الكافحة المدينمة (أ.د)	الكافحة (أ.د)	المشروع
المشاريع المتواصلة			
لم يتم إعداد صورة جوية مع العلم أنه تم الشروع في عقد الجلسات الأولية لتنقي الملاحظات كما تم تكليف مكتب دراسات لإعداد تقرير مبررات المراجعة .	20,000	20,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
في مرحلة الانجاز	50,000	50,000	دراسات أخرى
تم الانجاز 100 %	10,000	10,000	برامج وتجهيزات إعلامية
أسفر طلب العروض عدد 1/2021 على : - القسط الأول (تعبيد طرقات) : اسناد الصفقة للمقاول يحيى الملاوي بمبلغ 458 أ.د إلا أنه أخل بالتزاماته من حيث عدم تقديم الضمان النهائي وعدم تسجيل ملف الصفقة وعدم الشروع في	846,261	750,000	تعبيد وتبليط طرقات

انجاز الأشغال رغم الأذون الموجهة له حيث تم فسخ الصفقة بعد إنذاره والإعلان عن طلب عروض جديد أسفر عن إبرام صفقة مع الشركة التونسية للأشغال بـ 596أ.د وبلغت نسبة الانجاز 25% . - القسط الثاني (تبليط طرقات بالمدينة العتيقة) : اسناد الصفقة للشركة التونسية للأشغال بمبلغ 250أ.د : تم الانجاز والاستلام الوقتي للأشغال .				
أسفرت الاستشارة التي تم إجراؤها عن قبول عرض شركة العوني للأشغال بمبلغ 147أ.د وبلغت نسبة الانجاز 95%	147,654	160,500	صيانة طرقات	
أسفر طلب العروض عدد 2021/2 على اسناد الصفقة لشركة الأشغال وخرسنة الأسفلت بمبلغ 240أ.د وبلغت نسبة الانجاز 90% علما أنه تم توقيف الأشغال إلى حين بناء جدار واقي على مستوى أحد الأنفاق موضوع التدخل لحماية الطريق من الانجراف .	240,545	250,000	تعبيد طرقات بمناطق التوسيع (بني عطا)	
تم الاستلام الوقتي للأشغال	491,676	511,000	أشغال تهيئة وتبليط ساحة الشهداء والأنفاق القرية منها	
تم الانجاز واستلام الأشغال	88,645	83,000	صيانة طرقات	
تم إلغاء المشروع لعدم توفر الاعتمادات		60,000	صيانة البناءات الإدارية	
تم تأجيل الانجاز إلى حين استكمال مشروع تغيير الفوانيس من قبل الشركة الفرنسية	50,000	50,000	تأهيل شبكة التغذير العمومي	
تم ابرام اتفاقية مع مؤسسة محدثة	20,000	20,000	صيانة المقابر	
تم الانجاز	40,000	40,000	تهيئة مناطق خضراء	
تم إسناد الصفقة للشركة العامة للأشغال بن جدو بمبلغ 489.447 د وبلغت نسبة الانجاز 30% .	489,447	200,000	أشغال الصيانة بالأسواق	
تم تحميل كلفة هذا القسط من الأشغال على المستلزم طبقا لما تم تضمينه بكراس الشروط المصدق عليه من قبل المجلس وقد تم تحويل هذا الاعتماد للصيانة بالسوق المركزية .		100,000	تهيئة سوق الدواب	
في مرحلة إعداد الدراسة المفصلة	209,455	200,000		
المشاريع الجديدة				
لم يتم إعداد صورة جوية مع العلم أنه تم الشروع في عقد الجلسات الأولية لتنقية الملاحظات كما تم تكليف مكتب دراسات لإعداد تقرير مبررات المراجعة .	30,000	30,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية (قسط تكميلي)	
في مرحلة الانجاز	85,000	50,000	دراسات أخرى	
تم الانجاز 100%	11,972	20,000	برامج وتجهيزات إعلامية مختلفة	
تم إبرام الصفقة مع الشركة التونسية للأشغال والإذن لها بانطلاق الانجاز بداية من 5 جانفي 2022 .	364,735	350,000	تعبيد طرقات وتهيئة أرصفة	

تم الإذن للمقاولة في انطلاق الانجاز بداية من 20 جانفي 2022 .	145,000	145,000	صيانة الطرقات
في مرحلة التعهد بالنفقة بعد أن تم تقييم العروض حيث تم قبول عرض شركة ألسس للأشغال	235,620	250,000	أشغال التبليط والتهيئة بالمدينة العتيقة
تم الانجاز 100 %	5,000	5,000	صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار
تم الانجاز 100 %	4,688	30,000	صيانة المنشآت الرياضية
تم الانجاز 100 %	8,601	9,000	أشغال الصيانة والتعهد بالأسواق
تم تحويل باقي الاعتمادات لفائدة مشروع الصيانة بالأسوق	0,350	50,000	صيانة البناءات الإدارية
تم الانجاز	12,294	10,000	اقتناء معدات مختلفة
تم التزويد بمعدات بكلفة 10 آد وتم الإذن للمزود بتزويد البلدية بشاحنة كنس بداية من 7 أكتوبر 2021	270,500	200,000	اقتناء معدات النظافة والطرقات

نسبة الانجاز	الاعتمادات التي تم صرفها سنة 2021	الاعتمادات المبرمج صرفها سنة 2021	بيان الاعتمادات
% 8,3	52.635	634.000	الاعتمادات الخاصة بالمشاريع الجديدة
% 47,29	728.595	1.540.500	الاعتمادات الخاصة بالمشاريع
% 35,92	781.230	2.174.500	الجملة

وبالنسبة لـ 8,3% تم صرفها في المشاريع الجديدة، بينما تم صرف 47,29% في المشاريع المتواصلة، و 35,92% في المشاريع المواصلة.

وتبعداً لما تقدم فإن نسبة صرف الاعتمادات المبرمج صرفها سنة 2021 بالبرنامج الاستثماري السنوي تقدر بـ 35,92% وتختلف هذه النسبة بين المشاريع الجديدة والمشاريع المتواصلة وذلك وفقاً لما يلي :

- 8,3% بالنسبة للمشاريع الجديدة .
- 47,29% بالنسبة للمشاريع المتواصلة .

والسلام

رأس الجبل في :

رئيس البلدية

جلال الدين برحيمة

