

مذكرة تفسيرية حول تنفيذ
البرنامج الاستثماري السنوي
2021

تم الشروع في انجاز الدراسات الخاصة بمشاريع تعبيد وتبليط وصيانة طرقات المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2021 في بداية السنة . كما تم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بالمشاريع المتواصلة من البرنامج السابق في بداية هذه السنة والعمل على استكمال انجاز المشاريع التي انطلقت خلال السنة المنقضية إلا أن الإجراءات الاستثنائية الناتجة عن التوقي من انتشار جائحة فيروس كورونا تسببت في تعطل انجاز الدراسات والأشغال نتيجة إجراءات الغلق ومنع الجولان حيث أن نسق الانجاز تأثر بسبب تلك العوامل .

وقد أمكن التوصل إلى التقدم في الانجاز إلى حد 30 جوان 2021 وفقا

للملاحظات المضمنة بالجدول التالي :

الملاحظات	الكلفة (أ.د)	المشروع
المشاريع المتواصلة		
في مرحلة استكمال إجراءات إعداد صورة جوية مع العلم أنه تم الشروع في عقد الجلسات الأولية لتلقي الملاحظات كما تم إجراء استشارة لتعيين مكتب دراسات لإعداد تقرير مبررات المراجعة .	20,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
في مرحلة الانجاز	50,000	دراسات أخرى
تم ضم الاعتماد إلى الاعتماد المبرمج سنة 2021 وإجراء استشارة للمرة الثالثة .	10,000	برامج وتجهيزات اعلامية
أسفر طلب العروض عدد 2021/1 على : – القسط الأول (تعبيد طرقات) : اسناد الصفقة للمقاول يحيى المعلاوي بمبلغ 458 أد إلا أنه أخل بالتزاماته من	750,000	تعبيد وتبليط طرقات

حيث عدم تقديم الضمان النهائي وعدم تسجيل ملف الصفقة وعدم الشروع في انجاز الأشغال رغم الأذون الموجهة له حيث تم إنذاره والشروع في إجراءات فسخ الصفقة على حسابه ومسؤوليته . – القسط الثاني (تبليط طرقات بالمدينة العتيقة) : اسناد الصفقة للشركة التونسية للأشغال بمبلغ 250 أ د وبعد الإذن لها تقدمت المقاوله بملف الدراسة التنفيذية وسجلت ملف الصفقة حيث من المنتظر الانطلاق في انجاز الأشغال بعد الموافقة على ملف الدراسة التنفيذية .		
أسفرت الاستشارة التي تم إجراؤها عن قبول عرض شركة العوني للأشغال بمبلغ 147 أ د وقد تم الإذن بانطلاق الانجاز	160,500	صيانة طرقات
أسفر طلب العروض عدد 2021/2 على اسناد الصفقة لشركة الأشغال وخرسنة الاسفلت بمبلغ 240 أ د حيث تم الإذن بانطلاق الأشغال . مع العلم أن المدة التعاقدية 150 يوم .	250,000	تعبيد طرقات بمناطق التوسع (بني عطا)
تم الاستلام الوقتي للأشغال	492,000	أشغال تهيئة وتبليط ساحة الشهداء والأنهج القريبة منها
تم الانجاز واستلام الأشغال	83,000	صيانة طرقات
بصدد انجاز الدراسة بعد تخصيص اعتماد إضافي بميزانية 2021 لتوسيع مصلحة الحالة المدنية	60,000	صيانة البناءات الإدارية
تم تأجيل الانجاز إلى حين استكمال مشروع تغيير الفوانيس من قبل الشركة الفرنسية	50,000	تأهيل شبكة التتوير العمومي
تم ابرام اتفاقية مع مؤسسة محدثة	20,000	صيانة المقابر
تم انجاز قسط بكلفة 10 أ د في حين تم التزود بمواد في إطار القسط الثاني	40,000	تهيئة مناطق خضراء
بعد الترفيع في الاعتماد المرصود للمشروع ليصبح 385 أ د وقد أسفر طلب العروض عن تقديم الشركة العامة للأشغال بن جدو للعرض الأدنى ثمنا ومبلغه 489.447,000 د حيث يتعين توفير الاعتماد الإضافي المستوجب لاستكمال الاجراءات .	200,000	أشغال الصيانة بالأسواق
تم تحميل كلفة هذا القسط من الأشغال على المستلزم طبقا لما تم تضمينه بكراس الشروط المصادق عليه من قبل المجلس وقد تم تحويل هذا الاعتماد للصيانة بالسوق المركزية .	100,000	بناء سوق الدواب
المشاريع الجديدة		
اعتماد تكميلي حيث أن المساعي جارية لاستكمال إجراءات إعداد صورة جوية مع العلم أنه تم الشروع في عقد الجلسات الأولية لتلقي الملاحظات كما تم إجراء استشارة لتعيين مكتب دراسات لإعداد تقرير مبررات المراجعة .	30,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية (قسط تكميلي)

دراسات أخرى	50,000	تم تعيين المصممين لانجاز الدراسات الخاصة بالمشاريع المبرمجة
برامج وتجهيزات إعلامية مختلفة	20,000	تم ضم الاعتماد إلى الاعتماد المبرمج سنة 2020 وإجراء استشارة للمرة الثالثة .
تعبيد طرقات وتهيئة أرصفة	350,000	تم تعيين مكتب دراسات حيث قام بإعداد ملف الدراسة المفصلة لاعتمادها في ملف طلب الموافقة المبدئية على التمويل
صيانة الطرقات	145,000	
أشغال التبليط والتهيئة بالمدينة العتيقة	250,000	
صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار	5,000	في مرحلة إعداد ملف الاستشارة
صيانة المنشآت الرياضية	30,000	يتم الانجاز في إطار تعهد احتياطي
أشغال الصيانة والتعهد بالأسواق	9,000	تم الانجاز
صيانة البناءات الإدارية	50,000	اعتماد إضافي لتوسيع مصلحة الحالة المدنية حيث تم الإذن للمهندس المعماري بتعديل الدراسة الأولية المقدمة
اقتناء معدات مختلفة	10,000	تم التزود بمعدات تشذيب الأشجار ورافعة بسلسلة لرفع اللحوم المسلخ
اقتناء معدات النظافة والطرقات	200,000	حدد تاريخ فتح العروض الخاصة باقتناء شاحنة كنس يوم 2021/7/9 .

وتبعاً لما تقدم فإن نسبة صرف الاعتمادات المبرمج صرفها سنة 2021 بعنوان المشاريع الجديدة كانت ضعيفة حيث تقدر بـ 1,35 % . أما بالنسبة للمشاريع المتواصلة باعتبار المشاريع بمناطق التوسع فتقدر بـ 12,1 % و بـ 14,45 % دون اعتبار تلك المشاريع .

والسلام

رأس الجبل في :

رئيس البلدية

جلال الدين برحيمة