

**مذكرة تفسيرية حول تنفيذ
البرنامج الاستثماري السنوي
2020**

تم الشروع في انجاز الدراسات الخاصة بمشاريع تعبيد وتبليط وصيانة طرقات المبرمجة بمخطط الاستثمار السنوي 2020 في بداية السنة . كما تم العمل على استكمال انجاز المشاريع المتواصلة في بداية تلك السنة إلا أن الإجراءات الاستثنائية الناتجة عن التوقي من انتشار جائحة فيروس كورونا تسببت في توقيف انجاز الدراسات والأشغال . ورغم استئنافها بعد إجراءات الغلق ومنع الجولان إلا أن نسق الانجاز تأثر بسبب تلك العوامل .

وقد أعطيت الأولوية لانجاز المشاريع المتواصلة حيث تم صرف 97 % من الاعتمادات المبرمج صرفها بعنوان تلك المشاريع في حين سيتم صرف بقية الاعتمادات خلال بداية سنة 2021 . مع الإشارة إلى أنه تم الاستلام الوقتي لأشغال المشاريع المتواصلة .

وبالإضافة إلى ما تقدم فقد تم التوصل إلى استكمال انجاز دراسات مشاريع تعبيد وتبليط وصيانة طرقات والصيانة بالسوق المركزية حيث تم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها في بداية سنة 2021 وحدد أجل فتح العروض يوم 24 فيفري 2021 .

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تعديل الميزانية نتيجة الظروف الاستثنائية تم إلغاء بعض المشاريع أو تأجيلها وفقا لما يلي :

الملاحظات	الاعتماد المحيز	الاعتماد المبرمج	بيان النفقات
وقع تأجيله إلى سنة 2021 مع تخصيص اعتماد إضافي	40.000,000	40.000,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
في حدود كلفة الدراسات التي تم الشروع في إنجازها	10.000,000	50.000,000	دراسات أخرى
تم إلغاء المشروع	—	90.000,000	اقتناء وسائل النقل
تم إلغاء المشروع	—	20.000,000	تهيئة وصيانة المقابر بعنوان سنة 2020
تم إلغاء المشروع	44.000,000	100.000,000	بناء المسالخ وتهيئتها

وفيما يلي كشف مفصل حول المشاريع المبرمجة سنة 2020 :

الملاحظات	ما تم صرفه سنة 2020	الكلفة المحينة (أ.د)	الكلفة (أ.د)	المشروع
المشاريع المتواصلة				
تم استلام الأشغال	727,501	727,501	1,000,000	تعبيد طرقات
تم استلام الأشغال	300,336	453,470	370,000	صيانة طرقات
تم استلام الأشغال	339,167	491,843	511,000	أشغال تهيئة وتبليط ساحة الشهداء والأنهج القريبة منها
تم إنجاز قسط بكلفة 10 أ.د	10,344	40,000	40,000	تهيئة مناطق خضراء
تم استلام الأشغال	1,210	87,322	90,000	أشغال التهيئة بالسوق المركزية
تم الانجاز المادي دون الانجاز المالي		19,694	20,000	صيانة المقابر
تم تأجيل المشروع إلى سنة 2021		40,000	40,000	دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
تم الانجاز في إطار لجنة فنية حيث تم إلغاء الاعتماد المخصص للغرض		10,000	10,000	دراسة المخطط المروري
تم الانجاز	7,140	9,282	12,000	اقتناء معدات وتجهيزات مختلفة
تم الانجاز (100 %)	30,354	52,724	76,000	اقتناء معدات النظافة والطرقات
تم الانجاز (100 %)	9,086	27,352	40,000	الدراسات
المشاريع الجديدة				
فتح العروض يوم 24 فيفري 2021		750,000	750,000	تعبيد طرقات
		160,500	160,500	صيانة الطرقات
تم تأجيل المشروع إلى سنة 2021		50,000	50,000	تأهيل وتمديد شبكة التوزيع العمومي
تم إلغاء المشروع في إطار تعديل الميزانية		—	20,000	تهيئة وصيانة المقابر
تم الصيانة الطفيفة حيث تم غلق المركب وبرمجة اعتمادات بعنوان سنة 2021 .	2,050	56,000	50,000	صيانة المنشآت الرياضية

أشغال التهيئة بالمسلخ البلدي	100,000	44,000	3,999	تم انجاز الصيانة الطفيفة وإلغاء المشروع .
تهيئة سوق الدواب (بمناطق التوسعة)	100,000	100,000		تم تأجيل المشروع إلى سنة 2021
أشغال الصيانة والتعهد بالأسواق	200,000	200,000		في مرحلة إعداد ملف طلب العروض
صيانة البناءات الإدارية	30,000	60,000	1,437	تم تأجيل المشروع إلى سنة 2021 وتخصيص اعتماد إضافي
برامج وتجهيزات اعلامية	10,000	10,000	1,190	تم تأجيل الانجاز إلى سنة 2021
اقتناء معدات مختلفة	5,000	5,000	4,998	تم الانجاز
اقتناء وسائل النقل	90,000	—		تم إلغاء المشروع في إطار تعديل الميزانية
الدراسات	50,000	10,000	4,609	في مرحلة الانجاز
تعبيد طرقات بمناطق التوسع	250,000	250,000		فتح العروض يوم 26 فيفري 2021
أشغال تهيئة سوق الدواب (بمناطق التوسع)	200,000	200,000		تم تأجيل المشروع إلى سنة 2021

وتبعاً لما تقدم فإن نسبة صرف الاعتمادات المبرمج صرفها سنة 2020 بعنوان المشاريع الجديدة كانت ضعيفة حيث تقدر بـ 2 % . أما بالنسبة للمشاريع الجديدة والتي تخص مناطق التوسع والمقدرة كلفتها بـ 450 أد فإنه لم يتم التوصل بما يمكن اعتماده في شأنها إلا في موفى سنة 2020 حيث تم تخصيص مبلغ 250 أد بعنوان سنة 2021 خلافاً للاعتماد المبرمج سنة 2020 . مع العلم أنه تم انجاز دراسة تعبيد طرقات ببني عطا وتم الإعلان عن طلب العروض في بداية سنة 2021 وذلك بعد إمضاء اتفاقية منح المساعدة غير الموظفة المخصصة لمناطق التوسع حيث حدد أجل فتح العروض يوم 26 فيفري 2021 .

والسلام

رأس الجبل في : 27 فيفري 2021

رئيس البلدية

 جلال الدين برحيمة
