

صفحة			كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022							الولاية : بنزرت		البلدية : رأس الجبل	
.../...													
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2022	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022	المبلغ الذي تم إعطاء الآن بصرفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الإستثماري البلدي 2022			السنة أو سنوات الإنجاز	الكلفة الجملية للمشروع (1)	الكلفة المحبنة للمشروع (1b)	المشاريع				
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة								
1,109,745	669,501	669,501	482,730	2,274,205	451,162		2,715,500	3,208,097	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	ب -			
890,953	608,049	608,049	373,275	2,091,000	293,822		2,265,500	2,758,097	1- مشاريع ذات صبغة محلية				
428,310	238,422	238,422	56,373	600,000	189,888	2020	750,000	846,261	1 تعبيد طرقات				
132,480	38,673	38,673	17,847	36,000	93,807	2020	160,500	147,654	2 صيانة طرقات				
49,358	49,358	49,358	5,000	45,000		2020	50,000	50,000	3 تأهيل شبكة التتوير العمومي				
			3,000	17,000		2019	20,000	20,000	4 صيانة المقابر				
67,259	67,259	67,259	49,447	440,000		2020	200,000	489,447	5 أشغال الصيانة بالأسواق				
			45,000	5,000		2019	40,000	50,000	6 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية				
	791	791	34,873	90,000	10,127	2020/2021	100,000	135,000	7 دراسات أخرى				
179,328	179,328	179,328	44,735	320,000		2021	350,000	364,735	8 تعبيد طرقات وتهيئة أرصفة				
			66,000	79,000		2021	145,000	145,000	9 صيانة الطرقات				
34,218	34,218	34,218	25,000	225,000		2021	250,000	250,000	10 أشغال التبليط والتهيئة بالمدينة العتيقة				
			26,000	234,000		2021	200,000	260,000	11 اقتناء معدات النظافة والطرقات				
									2- مشاريع الشراكة بين البلديات				
													
									3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات				
													
									4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات				
									5- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص				
													

الولاية : بنزرت		كشف متابعة انجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022							صفحة				
البلدية : رأس الجبل									.../...				
المشاريع		رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2022			سنة أو سنوات الإنجاز	الكلفة الجمالية للمشروع (1)	الكلفة المحينة للمشروع (1b)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن بصرفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2022 إلى 30 جوان 2022	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2022
6- مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني													
7- البرامج الوطنية													
1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية													
2.7 برامج أخرى													
8- المشاريع بمناطق التوسعة													
تعبيد طرقات					2020	240,545	450,000	157,340	183,205	109,455	61,452	61,452	218,792
أشغال تهيئة سوق الدواب					2020	209,455	450,000	157,340	83,205	109,455	61,452	61,452	218,792
المجموع العام						3,208,097	4,205,500	451,162	2,574,205	1,672,730	673,034	673,034	1,113,278

4 1 جويلية 2022

التاريخ :

رئيس البلدية

وزارة الداخلية
بلدية رأس الجبل
جلال الدين برحيمة

التاريخ :

القاضي البلدي

وزارة المالية
القضاة
البلدية
رأس الجبل